

年 月 日

プレカット階段(積層) 見積・発注シート

FAX:03-5738-2895

TEL:03-5738-2894

お客様情報		納品先情報	
会社名		物件名	
ご依頼者様名		ご住所 〒	
ご住所 〒		荷受人様名	
TEL ()		TEL ()	
FAX ()		進入可能な車両 ()トシ車 その他()	
材種	ゴム タモ ナラ カバ桜 ハードメイプル ブナ ウォールナット ケヤキ チーク カリン 桧(無地) 桧(節有) 米松 杉(無地) レッドパイン ラジアータパイン 米桐		
塗装	無塗装 ウレタンクリアー カラー塗装() 自然塗装()		
側板加工	BOX加工・落とし込み加工・ヒナ段下地・化粧ヒナ段・オープン加工		
1 上切り段数	段	滑り止め加工(突き止め)	オープン(角の出)
2 階高	mm		
3 踏面	210・227.5・()mm		
4 鼻の出	30・()mm		
5 側板厚	30・()mm		
6 踏板厚	30・36・40・()mm	けこみ溝(突き止め)	
7 柱芯々	910・1000・()mm		
8 柱角	105・120・()mm		() () () ()
9 壁仕上げ	大壁 ・ 真壁		
10 廻り側板	要 ・ 不要		
11 廻り側板加工	要 ・ 不要		
12 芯納め	段鼻 ・ けこみ		
13 巾木使用	要 ・ 不要		
14 巾木厚	9・12・30・()mm		
15 上段框	要 ・ 不要		
16 上段框側板加工	要 ・ 不要		
17 けこみ板厚	5.8・12・()mm		
18 滑り止め加工	1本溝・2本溝・3本溝・不要 (突止め) (突止め) (突通し)		
19 クサビ	要 ・ 不要		
20 ボードジャクリ	要 ・ 不要		
備考			